

事前図面チェック表

(有) I.B.L.ホームズ

様邸 チェック日 平成 20 年 月 日

1 側端部分の壁量充足率チェックで、
1階Y2 (面積×33)の数字 286ではなく、573.9の計算違い

よって、数字は2.53から1.26へ落ちる (一応基準内であるが、ぎりぎりに近い)

2 壁量ですが、
全体に基準法より5割弱の余裕を見てあり好ましいですが、1階Y方向のみ
余裕が少ない。バランスを考えると、同じ余裕を見てほしい。

1階Y方向 最低必要量 3075に対し、設計量 3276 (1.06倍)

その他、平面図などは問題ありません。

チェック者 (有) I.B.L.ホームズ 米内